

# E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen

Stand: 12/2019

VDE-AR-N 4105:2018-11

|  |   |   |
|--|---|---|
| Anfragenummer der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG:  |   | (Ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich.) |
| <b>Anlagenbetreiber:</b>   |   |   |
| Name, Vorname bzw. Firmenname  |   |   |
| Straße und Haus-Nr.  |   |   |
| PLZ, Ort   |   |   |
| <b>Anlagenerrichter:</b><br>(eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen)  |   |   |
| Firmenname   | Eintragungs- (Ausweis) Nr.  |   |
| Straße und Haus-Nr.  | Netzbetreiber   |   |
| PLZ, Ort   |   |   |
| <b>Leistungen:</b>   |   |   |
| max. Scheinleistung [ $S_{Amax}$ ]   | kVA   | max. Wirkleistung [ $P_{Amax}$ ]<br>kW                              |
| Bildleistungs-Anforderung<br>(wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ vorgegeben)   | <input type="checkbox"/> Das Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung wurde nach Vorgaben der Stadtwerke Ditzingen GmbH und Co. KG eingestellt. |   |
| $P_{AV,E}$ -Überwachung<br>(Nur auszufüllen wenn eine Überwachung eingebaut ist. Siehe VDE-AR-N 4105 Kapitel 5.5.2)  | Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt?   | <input type="checkbox"/>  |
|  | Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$  | _____ kW  |
| Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung $P_{AGen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend)  |   | _____ kWp   |
| Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?  |   | <input type="checkbox"/>  |
| Einheitszertifikat für Erzeugungseinheiten vorhanden (siehe Vordruck E.4)?<br>(Auf Anforderung sind diese bei den Stadtwerke Ditzingen GmbH und Co. KG einzureichen)   |   | <input type="checkbox"/> ja   |
| Zertifikat für NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?<br>(Auf Anforderung sind diese bei den Stadtwerke Ditzingen GmbH und Co. KG einzureichen)   |   | <input type="checkbox"/> ja   |
| Eingestellter Wert am <input type="checkbox"/> integrierten <input type="checkbox"/> zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$  |   | _____ $U_n$   |
| Wenn zentraler Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt?   |   | <input type="checkbox"/>  |
| Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Ditzingen GmbH und Co. KG errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und deine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben. |   |   |
| Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolge am: _____  |   |   |
| Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____  |   |   |

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Eingetragene verantwortliche Elektrofachkraft